

# T1, T2, VB

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslut redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket)

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimat genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Ärvingehallen - Utbyte av belysning & undertak i stora hallen.

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2019/2020

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

**Kontaktuppgifter**

Namn

Lars Nordin

e-postadress

[lars.e.nordin@stockholm.se](mailto:lars.e.nordin@stockholm.se)

tfn

08-508 27 003

## Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

1 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall**

979 726,00

**Prognos resterande år**

1 600 000,00

Eventuella avvikelser

Projektledare utsedd. >>Entreprenad utförd under sommaren 2020.  
>> Avvaktar slutbesiktning av entreprenad.  
  
>> Notering avvikelse kostnadsprognos:  
> Prognos av belysning och undertak, budgeterades av Cyriaque Brochard som har:  
>> Avrop / beställning  
> Beställning av belysning inkl. styrning enligt offerter: 649 000 kr + 104 000 kr = 753 000 kr  
> Beställning av akustiktak enligt offert: 778 000 kr exkl. moms.  
> Inhyrd Projektledare: 69 000 kr exkl. moms  
>>> Slutprognos resterande år: 753 000 + 778 000 + 69 000 = 1 600 000 kr exkl. mo

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ej möjligt att mäta ännu.

Eventuella avvikelser

--

Övriga resultat eller effekter

--

1(2)

, **Klimatlivet**)

ade projekt

!).

åtgärder som

--

slutat inom Fsk.

000 kr exkl. moms.

ms

--



2(2)

