

## Statusrapport för Järvaprojektet vid nämndsammanträde 2024-06-12

### Sammanfattning

Projektet löper enligt plan såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

### Redovisning av verksamhet

Projektet är i sitt slutskede. Riktmärket för arbetets slutförande 2024-09-01 bedöms hållas. Verksamheten präglas av avslutande detaljarbete såväl i byggnader som i terrängen. Åtgärder vidtas även som en konsekvens av de förberedande inspektioner som pågår inför kommande slutbesiktning av området. Omfattningen av justeringarna är begränsad.

Slutbesiktning har skett av byggnaderna och inflyttning kommer att påbörjas.

Den gröna entreprenaden E3, pågår för fullt varför ett omfattande planteringsarbete sker över hela området. Inga betydande avvikelser finns att nämna kring leveranser av träd och växter.

### Ekonomi

Projektet bedöms hållas inom den nu reviderade budgeten om 465 mnkr. Den i budgeten avdelade reserven om 9 mnkr har ännu inte påverkats utan bedöms snarare komma att förstärkas under sommaren.

Tillkommande och reserverade ÄTOR följer sedan hösten 2023 projektkalkylen varav 3,5 mnkr av de idag prognosticerade 9,5 mnkr för ÄTOR är avdelade för eventuella åtgärder efter eller i samband slutbesiktningen.

### Tagande i bruk

Planering pågår för att kunna ta begravningsplatsen i bruk under första veckan i oktober. Inbjudan till invigning har/kommer att skickas ut i närtid.

### Övrigt

Den nuvarande stängslingen kommer efterhand att tas bort under sommaren. Ömtåliga planeringsytor eller liknande kommer dock fortsatt att skyddas.

Svante Borg