

Slutrapport för Bromma Gymnasium, nybyggnad konceptskola

Projektfakta	
Projektamn	Bromma Gymnasium, Nybyggnad Konceptskola, Nyängsvägen 150-154
Projektnummer	702910
Kontraksnummer:	051001
Fastighetsbeteckning	Kv Mossen 4
Diarienummer	2017-00205
Antal tillkommande elevplatser	350
Godkänd entreprenad	2023-07-31
Stadsdel	Bromma
Projektansvarig	Kamran Lotfi
Projektägare	Kashir Poli
Hyresgäst/Beställare	Utbildningsförvaltningen

Innehåll

1 Bakgrund och omfattning.....	2
2 Resultat	2
2.1 Mål.....	2
2.2 Ekonomi	2
2.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser	2
2.3.1 Omfattningsändring (HG)	2
2.3.2 Omfattningsändring (SISAB)	2
2.3.3 Projektförändring	3
3 Erfarenhetsåterföring	3

1 Bakgrund och omfattning

Stadens önskemål att etablera en konceptbyggnad på Bromma gymnasium och genom detta öka skolans kapacitet. Konceptbyggnaden innehåller åtta nya klassrum vilket innebär en möjlig ökning av elever på skolan med ca 350 stycken.

För att kunna ta emot fler elever behöver även kök och matsal utökas i ett parallellt projekt.

2 Resultat

2.1 Mål

Kapacitetsökning för att öka antal gymnasieelevplatser i Stockholm. Målet med konceptbyggnaden är att kunna tillgodose utbildningsförvaltnings mål att ta emot fler elever på Bromma gymnasium men även bygga en skola som håller god kvalitet.

2.2 Ekonomi

Projektet har ett genomförandebeslut från 2020-12-08 som omfattade detta projekt för konceptskolan och projektet för ombyggnad av kök och matsal. Beslutad budget var för båda projekten 117,0 mnkr inklusive administrativ avgift och kreditiv. För detta projekt var beslutad projektkostnad 67,5 mnkr och utfallet blev 65,2 mnkr.

2.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser

Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för genomförandebeslut.

Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste genomförandebeslut.

2.3.1 Omfattningsändring (HG)

Ändring/avvikelse	Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet
[Ange text]	[Ange text]
[Ange text]	[Ange text]

2.3.2 Omfattningsändring (SISAB)

Ändring/avvikelse	Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet
[Ange text]	[Ange text]
[Ange text]	[Ange text]

2.3.3 Projektförändring

Ändring/avvikelse	Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet
[Ange text]	[Ange text]
[Ange text]	[Ange text]

3 Erfarenhetsåterföring

Entrédörrar har felanmälts och åtgärder utförs av entreprenören- tröga att stänga och behöver tryckas till för att stänga ordentligt.

Invändig trappa har ett för högt steg i D-huset – Pågår utredning för åtgärd.

Projektet har haft bra samordning med skolan under utförandet.

Entreprenören aviserade under produktionen ökade kostnader i entreprenad gällande materialprishöjning. Projektet avvisade aviseringen. SISAB är överens med entreprenören. Det blev inga merkostnader gällande materialprishöjningar. SISAB stod fast vid beslut och avvisade entreprenörens krav.

Totala projektkostnaden är billigare i jämförelse med offerten.