

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Slutredovisning projekt SISAB november 2024

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner slutredovisning av projekten:

- Södra Latins gymnasium, kök och matsal, kv. Östergötland 29, Södermalm
- Aspuddens skola, byte ventilation hus G, kv. Hemgården 2, Hägersten
- Slättgårdsskolan, nybyggnad hus J, kv. Barnavännerna 1, Skärholmen
- Hässelby villastads skola, ombyggnad hus A och B, kv. Skolörten 1, Hässelby
- Förskola, Sulvägen 22, ny ventilationsomläggning hus A, kv. Vandrarskon 1, Hägersten

Sammanfattning

Beslut som fattats inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande. Slutredovisningar för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av styrelsen och därefter anmälas till kommunfullmäktige.

Följande fem projekt redovisas i detta ärende.

Projekt	Datum för genomförande-beslut	Beslutad budget	Utfall	Avvikelse
Södra Latins gymnasium	2021-03-10 Rev. 2023-02-07	24 000 tkr 36 700 tkr	35 700 tkr	1 000 tkr
Aspuddens skola	2020-02-04 Rev. 2021-12-08	15 000 tkr 28 000 tkr	25 100 tkr	2 900 tkr
Slättgårdsskolan	2018-10-23	150 000 tkr 86 600 tkr*	83 400 tkr	3 200 tkr
Hässelby villastads skola	2019-03-11	61 000 tkr	60 500 tkr	500 tkr

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Förskola Sulvägen 22	2022-04-26	18 500 tkr	16 900 tkr	1 600 tkr
-------------------------	------------	------------	------------	-----------

*huvudbyggnaden brann och utgick från projektet, som fick en ny budget.

Ebba Agerman
VD

Bilagor

1. Slutrapport Södra Latins gymn kapacitet kök, matsal_704320
2. Slutrapport Aspuddens skola ventilation_707110
3. Slutrapport Slättgårdsskolan, Nybyggnad, hus J_709380
4. Slutrapport Hässelby Villastads skola Ombyggnad_708120_702760
5. Slutrapport Sulvägen 22, ventilation hus A_710810

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2024-10-22
Susanne Christensson, Ansvarig	2024-10-22