

Bilaga 1 – Lägesredovisning av etapper inom exploateringen av Årstafältet

Etapp 1	<p>Projektet är i genomförandefasen och inkluderar stora ledningsomläggningar, utbyggnad av dagvattendamm och anläggning av lokalt ledningsnät.</p> <p>Total projektbudget för etapp 1: 1 229 mnkr.</p>
Etapp 2 norra, 2 södra och 3	<p>Stockholm Vatten och Avfalls projekt 410420 Årstafältet Etapp 2 och 3, som omfattar stadens etapp 2 norra, 2 södra och 3, är planerad att gå in i genomförandefas under Q1 2025. SVOA kommer inom det projektet lägga om befintliga ledningar som krockar med den planerade exploateringen och anlägga ett nytt lokalnät för att möjliggöra anslutning av de planerade fastigheterna.</p> <p>Totalprognos för etapp 2 och 3: cirka 185 mnkr.</p>
Etapp 4a och 4b	<p>Stockholm Vatten och Avfalls projekt 410749 Årstafältet Etapp 4 är planerad att gå in i genomförandefas under Q2 2026. SVOA kommer inom denna etapp att anlägga ett nytt lokalnät för att möjliggöra anslutning av de planerade fastigheterna.</p> <p>Totalprognos för etapp 4: cirka 100 mnkr.</p>
Etapp 5	<p>Stockholm Vatten och Avfalls projekt Årstafältet Etapp 5 är planerat att gå in i genomförandefas under Q4 2027. SVOA kommer inom denna etapp att anlägga ett nytt lokalnät för att möjliggöra anslutning av de planerade fastigheterna.</p> <p>Totalprognos för etapp 5: cirka 125 mnkr.</p>
Etapp 6	<p>Stockholm Vatten och Avfalls projekt Årstafältet Etapp 6 är planerat att gå in i genomförandefas under Q3 2029. SVOA kommer inom denna etapp att anlägga ett nytt lokalnät för att möjliggöra anslutning av de planerade fastigheterna.</p> <p>Totalprognos för etapp 6: cirka 165 mnkr.</p>
Etapp 7 (Tidigare 7 och 8)	<p>Stockholm Vatten och Avfalls projekt Årstafältet Etapp 7 är en sammanslagning av tidigare Etapp 7 och Etapp 8. Etapp 7 är planerat att gå in i genomförandefas under Q4 2029. SVOA kommer inom denna etapp att anlägga ett nytt lokalnät för att möjliggöra anslutning av de planerade fastigheterna.</p> <p>Totalprognos för etapp 7: cirka 100 mnkr.</p>
Etapp 9	<p>Stockholm Vatten och Avfalls projekt Årstafältet Etapp 9 är planerat att gå in i genomförandefas under Q2 2031. SVOA kommer inom denna etapp att anlägga ett nytt lokalnät för att möjliggöra anslutning av de planerade fastigheterna.</p> <p>Totalprognos för etapp 9: cirka 25 mnkr.</p>