

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Prognos, Byggstart
Filmen 4, Högdalen	Enskede-Årsta -Vantör	35	2022, q1
Källvreten 3 (Drevvikshöjden etapp 3)	Farsta	87	2020, q3
Väddö 2, Järflotta 4 (tidigare Väddö)	Farsta	87	2020, q4
Källvreten 2 (Drevvikshöjden etapp 4)	Farsta	112	2021, q1
Färgfilmen 3	Enskede-Årsta -Vantör	61	2022, q3
Kabelverket 19 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E4)	Älvsjö	126	2021, q4
Källvreten 4 (Drevvik etapp 5)	Farsta	64	2022, q3
Lådkameran 4	Enskede-Årsta -Vantör	148	2022, q3
Jordkabeln 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp3, E2)	Älvsjö	144	2020, q3
Kraftcentralen 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E3)	Älvsjö	96	2022, q2
Kraftcentralen 2 (Kv Kabelverket, Älvsjö, dp 3, produktion E3)	Älvsjö	0	2023, q2
Oldmästaren m fl, Nockebyhov	Bromma	87	2023, q4
Spjutsö, Mårbackagatan	Farsta	78	2025, q1
Pucken 1, Västertorp	Hägersten-Liljeholmen	110	2025, q2
Bjurö, etapp 2	Farsta	149	2026, q4
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	79	2026, q2
Totalt		1 463	

Prognos, Färdigställande	Kommentarer
2023 q2	
2023, q2	
2023, q2	
2023, q4	
2024, q1	
2024, q1	
2024, q3	
2024, q3	
2024, q4	
2024, q4	
2025, q2	
2026, q4	
2026, q4	Antagen plan skjuts till okt 23. Överklagan 1 år
2027, q3	Osäker, dp har dragit ut på tiden. Behöver antas okt-nov 23 för att klara byggstart
2028, q2	
2028,q1	