

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Ombyggnad fjärrvärmecentral med värmeåtervinning till ishallen, Farsta IP

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-05-01/2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

David Gäddman

e-postadress

david.gaddman@stockholm.se

tfn

076 122 70 51

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

2 800 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

2 800 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

850 000,00

Prognos resterande år

1 950 000,00

Eventuella avvikelser

Enligt utredning gjord av K-support 2019-09-18 visar att beräknad besparing är 234 MWh på årsbasis. Utfallet består av utredning och projektering. På grund av sen projektering har entreprenör ej hunnit påbörjat arbetet med byte av fjärrvärmecentral, arbetet kommer att utföras under 2020. Det är osäkert att 2 000 000 räcker till för återstående arbeten.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter