

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Spånga IP (Fotboll A plan – Löparbana – Bandybana.

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-05-07/ 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskommtoret

Kontaktuppgifter

Namn

Harry Rautio

e-postadress

harry.rautio@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 450 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 200 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

250 000,00

Prognos resterande år

1 200 000,00

Eventuella avvikelser

Projekteringen och förfrågningsunderlaget färdigställdes under 2019. Utbyte av armaturerna beräknas ske under 2020. Osäkert om resterande del av klimatmedlen på 1 200 000 kr kommer att räcka till.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

Mottagna handlingar behöver justeras.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en giftfri miljö. Energieffektiva belysningen består av en kombination av LED och metallhalogenarmaturer. I kombination med nya styrsystemet kommer den nya belysningen att generera upp till 300 % mer ljus med 70 % lägre energiförbrukning.