

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Byte av armaturer på två förskolor (Solbacken och Igelbäcken)

Åtgärdens start- och slutdatum

Start 2020-02-01 - pågående

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Rinkeby-Kista sdf

Kontaktuppgifter

Namn

Elia Wali

e-postadress

elia.wali@stockholm.se

tfn

08-50802082

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1322200,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1000000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

-

Prognos resterande år

1322200,00

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser, arbetet beräknas vara färdigt till årsskiftet. I investeringen saknas 322200kr där SISAB kommer gå in och ta den kostnaden. Kostnad Solbacken 719 400 kr och Igelbäcken 602 800 kr.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga uppnådda effekter ännu då LED-armaturena inte är monterade. Syftet är att minska stadsdelens energiförbrukning då LED-lampan drar mindre el. Arbetet för åtgärderna är beställda och beräknas vara färdiga innan årsskiftet

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Beräknad energibesparing på 50%. Underhållskostnaderna hållas nere då LED-lysrör håller i snitt tre gånger längre och bidrar till färre byten och färre arbetstimmar i och med denna investering.