


Projektname	<i>Förstärkt belysning i Skarpaby lekpark.</i>
Geografisk plats för investering	<i>Segelflygsgatan 30, Skarpnäcks sdo</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Syftet med förstärkt belysning i Skarpaby lekpark var att öka tryggheten och trivseln under den mörka tiden på året. Förvaltningen har under 2023 i samverkan med trafikkontoret rustat upp etapp 1 av Skarpaby lekpark. Upprustningen har finansierats med tilldelade parkinvesteringsmedel. På grund av fördyringar beräknades projektet kosta mer än de medel som tidigare tilldelats. En stor och viktigt del av upprustningen är förstärkt belysning och trivselbelysning. Förvaltningen ansökte därför om ytterligare medel för att kunna säkerställa detta. Parken ligger lite avskilt invid Bagarmossenskogen. Genom förstärkt belysning kan besökare vara i parken under en längre tid på dygnet under vinterhalvåret och på så sätt befolka platsen. Samtidigt minskar attraktiviteten för andra grupper att uppehålla sig på platsen på kvällar om den är mer belyst.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Skarpaby lekpark är en populär lekpark i Skarpnäcks stadsdel som gränsar till Bagarmossen och som har många besökare från båda stadsdelarna. En viktig del i upprustningen av parken var att se över den oregelbundna strukturen och parkens utspridda delar. Ökad belysning bidrar till att binda samman de olika delarna i parken. Belysningskonsult har varit inkopplad i projektet genom trafikkontoret. Parkupprustningen fortsätter under 2024 då all belysning beräknas vara på plats i parken.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	All belysning är inköpt och allt förberedande arbete klart men en del markarbeten återstår för att belysningen ska vara färdiginstallerad i parken vilket kommer ske först under 2024 då parkupprustningens etapp 2 beräknas vara klar. Av sökt och erhållet belopp om 1,7 mnkr har totalt 967 tkr använts.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	400 tkr materialkostnader 200 tkr byggledning 200 tkr elarbeten 167 tkr markarbete, betongfundament och elskåp 967 tkr totalt

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--