

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2019

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Älvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Eva Wretling

e-postadress

eva.wretling@stockholm.se

tfn

08-508 21 080

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

7450 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

6450 tkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1842 tkr

Prognos resterande år

4900 tkr

Eventuella avvikelser

2000 tkr av de 4900 tkr är budgetjusterade medel från 2018

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Framtagna projekteringshandlingar har granskats och reviderats.

Eventuella avvikelser

Ett utökade arbetet med att ta fram kompletterande handlingar, för säkerställande av anläggningen och arbetsutförandet har utförts och därför planeras anläggningen av Långsjöbadet hösten 2019 år, efter badsäsongen badsäsong och slutföras våren 2020.

2(2)

Övriga resultat eller effekter