

Projektnamn	<i>Belysning i Apelsinens lekpark</i>
Geografisk plats för investering	<i>Kängvägen, Solberga, Älvsjö sdn</i>
	
Projektets mål och syfte	<p><i>Älvsjö stadsdelsförvaltning har 2018-2019 genomfört en upprustning av lekparken Apelsinen. I samband med det har parkens belysning kompletterats och rustats med trygghetsmedel. Syftet är att öka tryggheten för parkens besökare och boende kring parken, som upplever den som mörk och otrygg, samt att minska den droghandel som förekommer där.</i></p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<i>Arbetet avslutades i augusti 2019, och hela parken invigdes på Parkernas dag 31 augusti 2019. Den upprustade parken har fått mycket uppskattning av kringboende. Det förekommer fortfarande en del stök i parken kvällstid, men förvaltningen uppfattar att det är i mindre omfattning än tidigare.</i>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<i>Beviljat belopp 2018: 1.600 tkr Förbrukat belopp 2018: 317 tkr Ombudgeterat till 2019: 1 300 tkr Förbrukat belopp 2019: 1 300 tkr</i>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>  <p data-bbox="544 1413 1319 1487">En del av den nya belysningen: nya strålkastare och lysande ”apelsiner” i förgrunden.</p>