


Projektnamn	Trygghetsskapande belysning Årstaskogen
Geografisk plats för investering	Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
	
Projektets mål och syfte	<p>Årstaskogens utegym ligger i naturmark och har upplevts som mörk och allmänt haft dålig belysning. I närheten finns också en bollplan men inga bostadsområden. Det innebär att det har saknats insyn från bostadshus. Detta kombinerat med upplevelsen av området som mörkt har gjort att man har fått en otrygg känsla. Under pandemin har fler invånare börjat använda sig av stadens utegym, men synpunkter till förvaltningen visar att utegymmet kan upplevas som "läskigt" då platsen blir för mörk under kvällstid och vintertid och att användningen av Årstaskogens utegym då minskar.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>För att erbjuda en god hälsa till invånarna har förvaltningen belyst utegymmet så att det är tillgängligt för alla som vill nyttja det, även under mörkare tider. Att gå och träna ska inte behöva kännas otryggt för befolkningen i Årsta.</p> <p>Förvaltningen bedömer att fler kommer nyttja utegymmet och därmed är chansen större att det finns personer som kan ingripa om något brottsligt skulle ske.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Totalt: 286 000 kr Projektet är slutfört och blev billigare än beviljade medel. Avskrivning: 10 år/ 286 000 kr = 28 600 kr/år Ränta: 0,5 % = 1 430 kr/år Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: Ca 30 030 kr/ år</p>

Bilder före	<i>Förvaltningen har tyvärr inga bilder.</i>
Bilder efter	<i>Förvaltningen har tyvärr inga bilder.</i>