

|   |  |
|---|--|
| <b>Projektnamn</b>                      | Dalenparken  |
| <b>Geografisk plats för investering</b> | Dalgränd 17, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd   |
|   |    |
| <b>Projektets mål och syfte</b>         | <p>Rusta upp lekplatsen så den blir mer tillgänglig och inkluderande för flickor och pojkar i olika åldrar. Stadsdelsförvaltningen vill byta ut slitna och dåliga redskap, tillskapa bättre belysning samt mer inbjudande sittmöbler. Målet är att tillskapa en plats med stora sociala värden, ökade lekvärden och ökad trygghet.</p> |

## Slutredovisning

|   |   |
|---|---|
| <b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b> | Resultatet är en attraktiv och inkluderande plats med stora lek- och vistelsevärden för barn i alla åldrar där de känner sig trygga och säkra att vistas.                     |
| <b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>   | Inga avvikelser.  |
| <b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>                            | Totalt: 2 496 614 kr<br>Avskrivning: 10år/2 496 614 = 249 661<br>Ränta: 2,2% = 54 926<br>Totalt ökad driftkostnad för stadsdelsförvaltningen kommer att bli ca 304 587 kr/år. |

Bilder före



Bilder efter



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|