


<b>Projektnamn</b>	<b>Upprustning av bollplansyta vid Sturebyskolan</b>
<b>Geografisk plats för investering</b>	Bastuhagsvägen 60, Enskede
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Grusplanen vid Sturebyskolan har lyfts fram som en otrygg plats och planen upplevdes som mycket sliten. Syftet var att renovera upp planen till en multisportarena samt en käpphästbana med nytt staket och ny belysning samt ta ett helhetsgrepp på parkytor runt planen för att öka trygghetskänslan mellan skolan och Bastuhagsvägen.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>Platsen har genom sin gestaltning och sina nya funktioner blivit ljusare och mer välkomnande. Multisportarenan och kapphästbanan erbjuder olika lekvärden för både flickor och pojkar i olika åldrar. Ny belysning har tillförts.</p> <p>Förvaltningen har samarbetat med Sturebyskolan under projektet, med information till elever innan projektet startade samt en gemensam invigning med skolan när projektet var klart i början av november. Förhoppningen är att barnen på skolan och andra närboende ska uppskatta anläggningen och vilja använda den både under skoltid och under kvällar och helger och att platsen genom investeringen ska bli mer använd.</p> <p>Eftersom projektet blev klart i november är det för tidigt att göra en utvärdering.</p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Ingen avvikelse.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p>Total kostnad: 2 093 652 kronor. Projektet är slutfört och kostnaden hölls inom beviljade medel.</p> <p>Avskrivning: 20 år/2,09 mnkr = 104 683 kr/år Ränta: 2,8 % = 58 622 kr/år Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: ca 163 305 kr/ år</p>

Bilder  
före





Bilder efter



