

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Bedömd byggstart (månad, år)	Prognos färdigt
Järflotta 6 (tidigare Dalarö)	Farsta	38	Q4 2020	Q4 2022
Väddö 2, Järflotta 4 (tidigare Väddö (Sunneplan))	Farsta	87	Q4 2020	Q4 2022
Spjutsö	Farsta Strand	78	Q2 2024	Q4 2025
Oldmästaren	Nockebyhov	87	Q1 2023	Q4 2024
Gisslaren 1	Årsta	96	Q4 2019	Q3 2021
Allgunnen (Årstastråket etapp 3)	Årsta	110	Q1 2027	Q1 2029
Magelungen Strand	Farsta	202	Q4 2026	Q2 2028
Filmen 4	Bandhagen	35	Q1 2022	Q1 2023
Fruängsgården 5	Fruängen	80	Q2 2025	Q4 2027
Kabelverket 17 (fd Kv. A)	Älvsjö	129	Q3 2020	Q2 2022
Jordkabeln 1 (fd Kv. B)	Älvsjö	144	Q3 2020	Q3 2023
Kraftcentralen 1 (fd Kv. C)	Älvsjö	96	Q1 2022	Q2 2024
Kabelverket 19 (fd Kv. D)	Älvsjö	126	Q4 2021	Q1 2024
Kraftcentralen 2	Älvsjö	0	Q2 2023	Q2 2025
Postgården (Årstafältet E2)	Årsta	89	Q1 2028	Q1 2030
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	79	Q2 2026	Q1 2028
Hammarö 9, (Nykroppagatan) etapp 2	Farsta	80	Q1 2027	Q2 2029
Kristinebergs slott 10	Hornsberg	226	Q1 2030	Q1 2032
Länsmannen (Enskede IP)	Enskede	183	Q1 2028	Q1 2030
Kv Algoritmen	Hagastaden	178	Q4 2017	Q2 2022
Lådkameran	Bandhagen	148	Q2 2022	Q3 2024
Södra Fagersjö	Fagersjö	263	Q1 2025	Q1 2028
Marman, Årstaberg	Årstaberg	220	Q1 2027	Q4 2028
Pucken 1	Västertorp	112	Q3 2024	Q3 2026
Kv. Banken 3 & 4	Hägersten	99	Q4 2019	Q4 2021
Bjurö 2 (tidigare Bjurö 1)	Farsta Strand	92	Q4 2019	Q2 2022
Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2	Farsta Strand	159	Q4 2026	Q2 2029
Drevvikshöjden, Etapp 1, (Källvreten 1)	Sköndal	98	Q2 2019	Q2 2022
Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1)	Sköndal	216	Q4 2018	Q2 2022
Drevvikshöjden, Etapp 3, (Källvreten 3)	Sköndal	87	Q3 2020	Q4 2022
Drevvikshöjden, Etapp 4, (Källvreten 2)	Sköndal	112	Q1 2021	Q3 2023
Prästgårdshagen 1	Älvsjö	65	Q3 2019	Q1 2022
Drevvikshöjden, Etapp 5, (Källvreten 4)	Sköndal	64	Q3 2022	Q3 2024
Färgfilmen 3	Bandhagen	61	Q3 2022	Q1 2024
Fäboden (fd Säterhöjden)	Rågsved	108	Q1 2020	Q2 2022
Tvättkorgen (fd Essingearvet 3)	Stora Essingen	100	Q1 2025	Q1 2028

Sjöstadshöjden	Hammarbyhöjden	80	Q2 2026	Q1 2029
----------------	----------------	----	---------	---------

Kommentar
Stockholmshus. Reviderat genomförandebeslut BS 2021-10-12
Stockholmshus. Reviderat genomförandebeslut BS 2021-10-12
Stockholmshus
Inväntar genomförandebeslut i KF 2022-06-19
Inflyttning 2021. Ej slutreglerad med entreprenör
Stockholmshus. Staden ej överens med Trafikverket vilket leder till att detaljplanearbetet står stilla
Stockholmshus
Ej längre Sthlmhus, blir omtag med ny DP
Framflyttat projekt
Stockholmshus. KF godkänt förslag till detaljplan 2021-11-29
KF godkänt förslag till detaljplan 2021-11-29
Inflyttad 2020. Slutavräkning 2022. Ej avslutat pga Tvist
Stockholmshus. Exploateringsarbeten har försenats samt att bygglovsprocessen dragit ut på tiden
Inväntar inriktningsbeslut i KF
Stockholmshus. Projektet framflyttat
Inflyttning 2021. Projektet avslutat Q2 2022
Stockholmshus. Inflyttad 2021. Projektet är delaktiverat 2021 och är avslutas Q2 2022
Stockholmshus. Reviderat inriktningsbeslut
Inflyttning klar 2021. Projektet avslutas 2022
Inflyttning 2021. Projektet avslutas 2022
Inflyttad 2021. Avslutat Q1 2022
Exploateringsarbeten har försenats samt att bygglovsprocessen dragit ut på tiden

