

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Bedömd Byggstart	Prognos, Färdigställande	Kommentar
Kabelverket 17 ( Kv Kabelverket, Älvsjö, E1)	Älvsjö	129	2019, q3	2022, q1	
Fäboden	Enskede-Årsta -Vantör	108	2020, q1	2022, q2	
Järflotta 6 (tidigare Dalarö)	Farsta	38	2020, q4	2022, q4	
Källvreten 3 (Drevvikshöjden etapp 3)	Farsta	87	2020, q3	2022, q4	
Väddö 2, Järflotta 4 (tidigare Väddö)	Farsta	87	2020, q4	2022, q4	Järflotta 4, 33 lgh, flyttas till jan 23 pga försenade köksleveranser
Filmen 4, Högdalen	Enskede-Årsta -Vantör	35	2022, q1	2023, q1	Preliminär inflyttning februari 2023
Jordkabeln 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, E2)	Älvsjö	144	2020, q3	2023, q3	
Källvreten 2 (Drevvikshöjden etapp 4)	Farsta	112	2021, q1	2023, q4	
Färgfilmen 3	Enskede-Årsta -Vantör	61	2022, q3	2024, q1	Flyttas till Q3
Kabelverket 19 (Kv Kabelverket, Älvsjö, E4)	Älvsjö	126	2021, q4	2024, q1	
Kraftcentralen 1 (Kv Kabelverket, Älvsjö, E3)	Älvsjö	96	2022, q2	2024, q2	Gjuten bottenplatta
Källvreten 4 (Drevvik etapp 5)	Farsta	64	2022, q3	2024, q3	
Lådkameran 4	Enskede-Årsta -Vantör	148	2022, q3	2024, q3	Bottenplatta förläggs till Q3
Kraftcentralen 2 (Kv Kabelverket, Älvsjö, E3)	Älvsjö	0	2023, q2	2025, q2	
Spjutsö, Märbackagatan	Farsta	78	2024, q2	2025, q4	Antagade av plan i sept. överklagande. Byggstart borde hålla.
Pucken 1 (Västertorp)	Hägersten-Liljeholmen	110	2024, q3	2026, q3	
Oldmästaren	Bromma	87	2023, q3	2026, q4	Fastighetsbildning ej klar. Kommer tidigast vara klart årsskiftet 22/23. Uppdaterat byggstart, inflytt och färdigställande
Lisebergsvägen	Älvsjö	122	2025, q3	2027, q2	Antal lgh ändrade efter prognosgenomgång (137 anvisade)
Fruängsgården	Hägersten-Liljeholmen	80	2025, q2	2027, q4	
Södra Fagersjö (Mätkedjan)	Farsta	210	2025, q1	2028, q1	
Magelungen strand (Fagersjö)	Farsta	230	2027, q1	2028, q1	
Bjurö, etapp 2	Farsta	160	2026, q4	2028, q2	
Marman	Enskede-Årsta -Vantör	220	2027, q1	2028, q4	
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	79	2026, q2	2028, q1	
Allgunnen (Årstastråket, Etapp 3)	Enskede-Årsta -Vantör	110	2027, q1	2029, q1	
Tvättkorgen - Stora essinge	Kungsholmen	57	2026, q2	2029, q1	Antal lgh justerat från 100 lgh
Filipstadsbacken (Nåttarö), Farsta Strand	Farsta	200	2027, q2	2029, q2	Utökad planområde. Ytterligare 100 lgh till tot 200 lgh. Ny markanvisning erhållen 2022-06
Hammarö 9, etapp 2	Farsta	80	2027, q1	2029, q2	
Sjöstadshöjden	Södermalm	70	2027, q1	2029, q4	
		3128			