

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Prognos, Byggstart	Prognos, Färdigställande	Kommentarer
Källvreten 2	Farsta	112	2021, q1	2023, q4	
Kabelverket 19	Älvsjö	126	2021, q4	2024, q1	
Färgfilmen 3	Enskede-Årsta -Vantör	61	2022, q3	2024, q3	
Källvreten 4	Farsta	64	2022, q3	2024, q3	
Lådkameran 4	Enskede-Årsta -Vantör	148	2022, q3	2024, q3	
Jordkabeln 1	Älvsjö	144	2020, q3	2024, q4	
Kraftcentralen 1	Älvsjö	96	2022, q2	2024, q4	
Kraftcentralen 2	Älvsjö	0	2023, q2	2025, q2	
Oldmästaren	Bromma	87	2024, q2	2026, q4	
Spjutsö, Märbackagatan	Farsta	78	2025, q1	2026, q4	Detaljplan antagen. Överklagan 1 år
Pucken 1, Västertorp	Hägersten-Liljeholmen	110	2025, q4	2027, q4	Detaljplan ommer inte antas 2023. Förhoppningsvis innan sommaren 2024.
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	80	2026, q2	2028, q1	
Bjurö, etapp 2	Farsta	149	2026, q4	2028, q2	
Södra Fagersjö, etapp 1	Farsta	100	2027, q2	2028, q4	
Lisebergsvägen	Älvsjö	127	2027, q1	2029, q4	
Postgården	Enskede-Årsta -Vantör	89	2027, q1	2029, q4	
Södra Fagersjö, etapp 2	Farsta	120	2028, q2	2029, q4	
Kistvägen	Gubbängen	75	2028, q1	2030, q1	
Kristinebergs slott	Kungsholmen	216	2027, q1	2030, q1	
Filipstadsbacken	Farsta	200	2028, q2	2030, q4	Detaljplanen drar ut på tiden. Ska på sikt delas upp i två etapper.
Tensta 4:11	Tensta	160	2029, q2	2031, q1	Framflyttad, detaljplanen är komplicerad och kommer ta längre tid, byggstart behöver dessutom synkas med ombyggnad
Magelungen	Farsta	230	2029, q1	2032, q2	
Länsmannen, Enskede IP	Enskede-Årsta -Vantör	220	2029, q1	2031, q4	Inte aktuellt med studentlgh. Aktiv dialog pågår, men inget pågående planarbete.
Holkvarnen (fd Tvättstugan)	Rinkeby	44	2028, q3	2031, q4	Oklart om det blir kontor, bostäder eller kombo. Dialog pågår med Stadsdelen. Ev tagare av kontor, Sthlm stad intressera
Örbyleden	Svedmyra	150	2030, q1	2031, q4	
Fruängsgården	Hägersten-Liljeholmen	80	2030, q2	2032, q2	
Sjöstadshöjden	Södermalm	79	2030, q1	2032, q4	
Äpplarö	Farsta	90	2030, q1	2033, q4	
Marman, etapp1	Enskede-Årsta -Vantör	135	2032, q1	2033, q4	
Marman, etapp2	Enskede-Årsta -Vantör	135	2034, q1	2035, q4	
Marman, etapp3	Enskede-Årsta -Vantör	130	2036, q1	2037, q4	
Totalt		3 635			

ide. Kolla upp försäkringsersättning