

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Prognos, Byggstart	Prognos, Färdigställande	Kommentarer
Allgunnen	Enskede-Årsta -Vantör	110	2031, q1	2023, q4	
Kabelverket 19	Ålvsjö	126	2021, q4	2024, q3	
Färgfilmen 3	Enskede-Årsta -Vantör	61	2022, q3	2024, q3	
Källvreten 4	Farsta	64	2022, q3	2024, q3	
Lådkameran 4	Enskede-Årsta -Vantör	148	2022, q3	2024, q3	
Jordkabeln 1	Ålvsjö	144	2020, q3	2024, q4	
Kraftcentralen 1	Ålvsjö	97	2022, q2	2024, q4	
Kraftcentralen 2	Ålvsjö	0	2023, q2	2025, q2	
Holkkvarnen (Tvättstuga)	Rinkeby	0	2025, q2	2026, q2	
Oldmästaren, Nockebyhov	Bromma	87	2024, q2	2026, q4	Fastighetsbildat 3 fastigheter
Spjutsö, Mårbackagatan	Farsta	78	2025, q2	2026, q4	Projektet kan skjutas i ett halvår pga häckningsperiod
Bjurö, etapp 2	Farsta	149	2026, q4	2028, q4	
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	80	2026, q4	2028, q4	Flyttar fram byggstart ett halvår. Saknar tidplan för tillträde pga explarbeten.
Pucken 1, Västertorp	Hägersten-Liljeholmen	110	2027, q1	2029, q4	Byggstart skjuts fram till 2027, omtag pga av skyfallsproblematik. Omprojektering.
Lisebergsvägen	Ålvsjö	127	2027, q1	2029, q4	Granskning efter sommaren 2024. Antagande 2025 Q2
Postgården, Årsta	Enskede-Årsta -Vantör	89	2027, q1	2029, q4	
Kristinebergs slott, Hornsberg	Kungsholmen	216	2027, q1	2030, q1	
Kistvägen	Gubbängen	75	2029, q1	2030, q4	
Södra Fagersjö Etapp 1	Farsta	100	2028, q2	2030, q4	Granskning q1 2025
Tensta 4:11	Tensta	160	2029, q2	2031, q1	
Holkkvarnen (Kontoret)	Rinkeby	0	2028, q3	2031, q4	
Magelungen strand, Fagersjö	Farsta	227	2029, q1	2031, q4	
Örbyleden	Svedmyra	150	2030, q1	2031, q4	
Södra Fagersjö etapp 2	Farsta	120	2029, q2	2031, q4	Risk inte kan genomföra område B pga komplicerat utförande och parkeringsfråga
Fruängsgården	Hägersten-Liljeholmen	80	2030, q2	2032, q2	
Sjöstadshöjden	Södermalm	88	2030, q1	2032, q4	
Filipstadsbacken	Farsta	200	2030, q1	2032, q4	
Oxnö	Farsta	125	2029, q2	2032, q4	
Äpplarö, nybyggnad	Farsta	90	2030, q1	2033, q4	
Marman Etapp 1	Enskede-Årsta -Vantör	135	2032, q1	2033, q4	
Länsmannen, Enskede IP	Enskede-Årsta -Vantör	220	2031, q1	2034, q4	Skjuts 1 år pga av osäkerheten
Årstafältet södra, dp 6	Enskede-Årsta -Vantör	130	2033, q1	2035, q2	
Marman Etapp 2	Enskede-Årsta -Vantör	135	2034, q1	2035, q4	
Marman Etapp 3	Enskede-Årsta -Vantör	130	2036, q1	2037, q4	
<b>Totalt</b>		<b>3 851</b>			