

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Solceller på taket på Västberga idrottshall (7856)

Åtgärdens start- och slutdatum

April 2018 - Maj 2018

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Ali Eroglu

e-postadress

ali.eroglu@stockholm.se

tfn

08-50826986

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

89000000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1300000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser

Solcellsåtgärden bedöms inte genomföras i år, utan kommer att göras nästa år

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Åtgärden har ej påbörjats ännu.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Förväntat resultat från solcellsanläggningen är att producera egentillverkad förnyelsebar el till Västberga idrottshall. Entreprenaden omfattar en nyckelfärdig solcellsanläggning med toppeffekten 66 kW installerad på idrottshallens tak. Solcellsanläggningen är inkopplad på fastighetens elsystem och omfattningen är anpassad efter fastighetens elbehov. Solceller levererar endast el till fastigheten och försäljning av överskottsel är inte aktuell.