

# T1, T2, VB

1(2)

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

70639 - Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Tävlings -och Undervisn.bassäng,  
70640 - Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Träningsbassäng

### Åtgärdens start- och slutdatum

2018-08-24 t.o.m. 2019-03-31

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret, projekt- och  
upphandlingsavdelningen

### Kontaktuppgifter

Namn

Mark Shafti

e-postadress

[mark.shafti@stockholm.se](mailto:mark.shafti@stockholm.se)

tfn

08-50826925

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

7 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

7 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall****Prognos resterande år**

7 mnkr

## Eventuella avvikelser

Avvikelse 1. Tidplan: IDF måste gå upp med ärendet till idrottsnämnden eftersom projektet överstiger 3mnkr.  
Avvikelse 2. Upphandlingsformen avseende projektet förblir förnyad konkurrens bland våra ramavtalade entreprenörer via Tendsign dock förlängning av tidplan erfordras.

**Klimatuppföljning**

## Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Går ej att mäta effekter före- och efter. Se nedan.

## Eventuella avvikelser

Avvikelse 1. Projektet ligger i projekteringsfasen i med detta går ej att följa upp exempelvis el-energin redueringen.

2(2)

## Övriga resultat eller effekter