

Investeringar nämnd: 177 - Fastighetskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mkr)	2017							2018							2019			2020			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Avvikelse p.p.a.			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Netto L.n.m. 2017/13	VP 2018 netto 2018	för- ändring	förskju- ning	nytt projekt	omprö- vering	övrigt	Sk avvik	Prognos netto 2018	VP 2019 netto 2019	Sk avvik	Prognos netto 2019	VP 2020 netto 2020	Sk avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mkr</b>																							
Beslutade av Kommunfullmäktige																							
H7178 Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	372,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	14,8	412,8					
H7276 Grimsta 1.2, Grimsta IP	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	30,5	88,5						
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	10,4	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	121,5	180,0	38,9	218,9	8,1	-1,8	6,3	0,0	352,2						
H7382 Hjorthagen 1:13	48,1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	29,0	14,0	-2,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,1	115,1				
H7429 Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6						
H7445 Jämfälln utredning utomhusbad	21,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	70,3	230,0	-10,7	219,3	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0					
Prognos Projekter Övrigt	535,2	274,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	293,3	424,0	34,2	448,2	8,1	-1,8	6,3	881,4	401,6	1 283,0					
99 EJ tillämpligt	535,2	274,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	293,3	424,0	34,2	448,2	8,1	-1,8	6,3	881,4	401,6	1 283,0					
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>535,2</b>	<b>274,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>293,3</b>	<b>424,0</b>	<b>34,2</b>	<b>448,2</b>	<b>8,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>6,3</b>	<b>881,4</b>	<b>401,6</b>	<b>1 283,0</b>					
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mkr</b>																							
Beslutade av nämnd																							
70054 EJ PRO Lirkåren 1 - Västberga IP byte kons	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2					
70062 Gubbängen 1:1 Gubbängens IP Byråskt kylka	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2	20,2					
70068 Zinkenstamm IP, Grändgata	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1				
70153 Futharken 3, Åkeshov, ej simhall	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	8,8	43,8						
70155 Towlettbyggnad, Ernsdals BP	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3					
70174 avl Håsselby Väst BP, 7-spelplan konstgräs	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	7,4					
70183 Södermaln 2:23, 2-damm IP Ränniler mot Tan	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6						
70206 VPT18 Hagsåtra IP, stängsel runt IP	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3						
70207 VPT18 Hagsåtra IP, upprustning av äldre omg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,5	3,5	3,5						
70212 Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall	0,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,4	7,4						
70216 Zinkenstamm IP, utbyte av styrsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4					
70216 Ängby IP, stämmering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
70243 Spånga bad och idrott, utv 25-bassäng & vatte	2,7	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	15,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	47,0	2,7	49,7						
70293 avl Tarto BP, utredn inför inre ombyggnation	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,0	0,1						
70299 Mälarhöjdens IP, proj ny personalbygg omk	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	3,0	19,6	24,6	0,0	0,0	1,0	25,3	26,3						
70316 Kärrtorpsbålen, utbyte av fönster	4,0	0,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,1	4,1						
70325 avl Stockholms stadion, lagning läckage läkt	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2						
70328 avl Ängby IP, byggnation av nytt källorädd	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,3	3,3						
70343 avl Ernsdalsbadet 1, byte av snögr 1809	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2						
70346 avl Ernsdalsbadet 1, åtg brist i anslutn bubbe	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,2						
70353 Örn 41, Kallebygård Högdalen skatepark	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	1,1						
70355 Beckomberga Sol, Ombyggnad av ventilation	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8						
70356 Hågerstens IP, ombyggnad av konstgräs	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,9	1,6						
70362 Håsselbyhallen, utbyte avbelysningsstystem	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0						
70363 avl Håsselbyhallen BP, ombyggnad av konstgr	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,5	1,5						
70366 Spånga IP, ny ishall	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	1,0	14,0	11,6						
70369 Tensta sim- och idrottsbålen, utbyte av stora aq	0,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,4	7,4						
70372 avl Östermäss IP, ombyggnad av konstgräs	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,3	6,3						
70374 Ernsdals IP, åtgärder för inredning och fotboll	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	7,8						
70375 Hjulsta BP, konstgräs från Kamalplan	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5						
70376 Husby, motorbåns area, spontanidrottsprojekt	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6						
70378 Diverse konstgräsplatser	0,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,3	3,3						
70388 VPT18 - Stadion, sadlars delar in till Valhallav	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8						
70399 Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och te	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5						
70413 Riksbj, ny konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0						
70432 EJ Hammarbyhöjdens BP - Fylt av konstgräs	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0						
70433 Stora Skändal - tillgänglig idrottsbålen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70435 Spångstaden - ny idrottsbålen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70436 Bromstenshallen - ny idrottsbålen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70437 Henrikdalshallen - ny idrottsbålen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70438 Diverse anläggningar - Kyla (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70439 Diverse anläggningar - Stängsel (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70442 Grimsta IP, byte av kylkompressor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70443 EJ PRO Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Ellit	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0						
70455 VPT18 Stadion - Reparation av trappor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	3,0	3,0	3,0						
70456 VPT18 Stadion - Ömbyggn av fasad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	7,0	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0						
70465 avl Diverse platser - simhallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
70476 Farsta sim- och idrottsbålen, färdigt av värmeb	1,7																						







Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	72,5	189,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,7	61,5	658,4	-319,2	339,2	881,4	-0,4	881,0	1 004,9	5 427,0	6 431,8
Summa planeringsprojekt inom ram	76,4	184,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,2	62,0	689,4	-350,2	339,2	981,4	-100,4	881,0	1 019,9	5 416,3	6 436,2
Inventarer och maskiner								0,0										0,0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>983,3</b>	<b>840,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>	<b>854,4</b>	<b>741,0</b>	<b>0,0</b>	<b>741,0</b>	<b>368,1</b>	<b>0,0</b>	<b>368,1</b>	<b>3 029,2</b>	<b>6 001,6</b>	<b>9 030,8</b>
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																inr beslut		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>983,3</b>	<b>840,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>	<b>854,4</b>	<b>741,0</b>	<b>0,0</b>	<b>741,0</b>	<b>368,1</b>	<b>0,0</b>	<b>368,1</b>	<b>3 029,2</b>	<b>6 001,6</b>	<b>9 030,8</b>

1. Investeringsnetto i.o.m. 2017.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
3. Ökadminskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökadminskad investeringsnetto för projektet (kolonn 14 eller 15).
4. Ökadminskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolonn 14 eller 15).
5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
7. Nämndens prognos.
8. Nämndens plan 2018-2022 verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
11. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen - Västan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samekvarnscentral Johannes Mindre, Mastaden/Skåthuset/modernisering av sinthaller (Färsta, Åkeshov, Västerort, Vällingby, Nälsta)
12. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
13. Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieflektviseringar i diverse fastigheter
14. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
15. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 inkluderar: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen - Västan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samekvarnscentral Johannes Mindre, Mastaden/Skåthuset/modernisering av sinthaller (Färsta, Åkeshov, Västerort, Vällingby, Nälsta), Energieflektviseringar i diverse fastigheter
16. Dessutom inkluderar helt nya planeringsprojekt.
17. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.