

Handläggare
Pye Seaton
Telefon: 0850826930

Till
Fastighetsnämnden
2019-01-29

Anläggande av konstgräsplan vid Axelsbergs bollplan.

Slutrapport

Förslag till beslut

Fastighetsnämnden godkänner redovisad slutrapport över genomförda arbeten på Axelsbergs bollplan.

Sammanfattning

Stockholm Vatten planerar för tunnelarbeten mellan Bromma och Sickla och ett antal tunnelmynningar behöver etableras för utforslande av sprängmassor. En av dessa planeras på Axelsbergs bollplan.

För att säkerställa områdets idrottsverksamheter under och efter de planerade tunnelarbetena har fastighetskontoret genomfört anläggandet av en 11-spels konstgräsplan, multisportsanläggning, parkouranläggning, HWC-byggnad etcetera. Den nya anläggningen kommer helt eller delvis att vara i bruk under och efter tunnelprojektet.

Kostnader för att ta fram nödvändiga handlingar för genomförande finansierades av Stockholm Vatten liksom kostnaderna för genomförandet. Parkouranläggningen bekostades av Mälarhöjdens IK genom Riksidrottsförbundets idrottslyft och Allmänna arvsfonden.

Utlåtande

Bakgrund

Enligt stadens idrottspolitiska program ska tillgången och närheten till ytor och anläggningar erbjuda goda möjligheter till fysisk aktivitet, så att alla stockholmare kan utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Stockholm Vatten ska säkerställa och utveckla Stockholms framtida avloppsrening. För att klara hårdare miljökrav och samtidigt kunna rena mer vatten behöver Stockholms avloppssystem byggas ut och förnyas.

Under 2013 togs beslut att Bromma reningsverk ska avvecklas för att ge plats åt fler bostäder. Det gamla reningsverket ska ersättas med en utbyggnad av reningsverket i Sickla-Henriksdal. Från Bromma till Sickla behöver därför en ny avloppsledning anläggas i form av en sprängd bergtunnel. För att tunneln ska kunna byggas behöver ett antal tunnelmynningar etableras där sprängmassorna kan forslas ut. Ett av de planerade tunnelpåslagen för åtkomst till tunneln planeras på Axelsbergs bollplan. Stockholm Vatten bedömer att detta alternativ påverkar allmänheten minst.

För att säkerställa områdets idrottsverksamheter under och efter de planerade tunnelarbetena beslutade fastighetsnämnden 2016-04-16 att ta fram nödvändiga handlingar för utveckling och modernisering av Axelsbergs bollplan. Projektet skulle genomföras av fastighetskontoret och finansieras av Stockholm Vatten.

Den nya anläggningen kommer helt eller delvis att vara i bruk under och efter tunnelprojektet.

Mål och syfte

Projektmålet var att säkerställa Stockholm Vattens tunnelprojekt samt att tillgången och närheten till stadens idrottsytor och anläggningar erbjuder goda möjligheter till fysisk aktivitet. Syftet var att uppgradera befintlig grusplan till konstgräsplan och utveckla idrottsområdet i samverkan med Stockholms Vatten.

Åtgärder och resultat

Upprustning och nya funktioner på idrottsområdet har resulterat i bättre tillgång och närhet till ytor och anläggningar som erbjuder goda möjligheter till fysisk aktivitet.

De åtgärder som bland annat har genomförts är:

- Tidigare 11-spelarplan med grus har lagts om med konstgräs
- Ny multisportsanläggning
- Ny parkouranläggning
- Ny HWC-byggnad
- Utbyggt dräneringssystem på konstgräsplan
- Stödmur längs del av ena långsida mot parkeringen
- Nytt bollstängsel
- Installation av motoriserad grind



Nytt konstgräs med belysning.

Tidsplan

Arbetet påbörjades 2017 och färdigställdes 2018.

Ekonomi

Projektet har genomförts av fastighetskontoret och finansierats av Stockholm Vatten. Parkouranläggningen har finansierats av Riksidrottsförbundets idrottslyft och Allmänna arvsfonden.

Då investeringskostnaden för konstgräsplan med mera kommer att vidarefaktureras Stockholm Vatten belastas inte idrottsnämnden med någon självkostnadshyra. Däremot ökar driftkostnaderna för idrottsnämnden för 11-spels konstgräsplan, belysning och parkering med cirka 0,3 mnkr respektive för konstgräsplan avsedd för smålagsspel, belysning och parkering med cirka 0,1 mnkr, vilket med andra ord totalt innebär 0,4 mnkr för Axelsbergs bollplan.

Samråd

Samråd har skett mellan idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och verksamheten på Axelsbergs IP.

Miljökonsekvenser

Projektet har följt stadens miljöprogram.

Slut

Fastighetskontoret
Projekt- och upphandlingsavdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Håkan Falk	2019-01-16
Helena Rönnerberg	2019-01-15