

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

70639 - Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Tävlings -och Undervisn.bassäng,
70640 - Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Träningsbassäng

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-08-24 t.o.m. 2019-04-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter

Fastighetskontoret, projekt- och
upphandlingsavdelningen

Namn
e-postadress
tfn

Mark Shafti

mark.shafti@stockholm.se

08-50826925

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering
Beviljat belopp (kommunalt)
Beviljat belopp (statligt)

7 mnkr

7 mnkr

Utfall

4,8 mnkr

Prognos resterande år

2,2 mnkr

Eventuella avvikelser Avvikelse 1. Tidplan: På grund av leveranstiden avseende armaturer fodras mertid.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Går ej att mäta effekter före- och efter. Se nedan.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter