

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

70896 Eriksdalsbadet, Täckning av äventyrsbadets utebad

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-08-24 t.o.m. 2019-06-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret, projekt- och upphandlingsavdelningen

Kontaktuppgifter

Namn

Mark Shafti

e-postadress

mark.shafti@stockholm.se

tfn

08-50826925

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

4,2 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

4,2 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

3,4 mnkr

Prognos resterande år

0,8 mnkr

Eventuella avvikelser

Avvikelse 1. Tidplan: På grund av projektets komplexitet fodras mertid.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Går ej att mäta effekter före- och efter. Se nedan.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--