

# T1, T2, VB

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

- Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
- Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Eriksdalsbadet

### Åtgärdens start- och slutdatum

2019-12-31

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

### Kontaktuppgifter

Namn

Rolf Forsman

e-postadress

[rolf.forsman@stockholm.se](mailto:rolf.forsman@stockholm.se)

tfn

08-508 26 915

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

1 950 000

Beviljat belopp (kommunalt)

1 950 000

Beviljat belopp (statligt)

### Utfall

-

### Prognos resterande år

1 950 000

Eventuella avvikelser

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Bidrag till ett långsiktigt hållbart energisystem och giffri miljö för staden


Eventuella avvikelser

Inga






#### Övriga resultat eller effekter

Projektet ingår installation av ett nytt styrsystem KNX Dali. Ett smartare belysningsstyrsystem ger möjligheten att reglera ljusstyrkan för varje armatur. Detta ger möjligheten att anpassa belysningsstyrka för varje armatur till mängden dagsljus som anläggningen vilket medför ytterligare energibesparingar och dessutom förlänger livslängden för belysningsarmaturer.

1(2)



de



2(2)

er  
når  
længden