

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Spånga IP (Fotboll A plan – Löparbana – Bandybana.

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-05-07/ 2019-12-13

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskommtoret

Kontaktuppgifter

Namn

Jesper Lexius

e-postadress

jesper.lexius@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 450 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 450 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

250 000,00

Eventuella avvikelser

Projektet har inte påbörjats. Prognosen har sänkts till 250 kkr för 2019

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

Mottagna handlingar behöver justeras.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Projketet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en giftfri miljö. Energieffektiva belysningen består av en kombination av LED och Metallhalogen armaturer. I kombination med nya styrsystemet kommer den nya belysningen att generera upp till 300 % mer ljus med 70 % lägre energiförbrukning.