

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående Klimat investeringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimat investeringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimat investeringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimat investeringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investering åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Högdalens sim- och idrottshall, installation av solcellspaneler på taket

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-05-02, 2019-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Mark Shafti

e-postadress

mark.shafti@stockholm.se

tfn

08-508 26925

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 635 000,00 kr

Beviljat belopp (kommunalt)

1 635 000,00 kr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

1 635 000,00 kr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Effekterna kan mätas efter att solcellerna är i drift. Efter idrifttagning kan datalog redogöra elproduktionen som är därefter uppkopplad mot Stockholms solkarta.

Eventuella avvikelser

Avvikelse 1 tidplan, Tidplanen är en riskfaktor som måste beaktas. Tidperioden för genomförande återstår endast 7 månader. Förseningen beror bland annat på beslutprocessen.
Avvikelse 2. bygglovspliktig, SBK har begärt komplettering av handlingar och har bedömt att det är bygglovspliktigt att installeras solcellspaneler på taket då byggnaden är grön klassad. I med detta ny ansökan skickas till SBK. Detta påverkar även tidplanen.

2(2)

Övriga resultat eller effekter