

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

- Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
- Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Stockholm Stadion

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-05-06/ 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Harry Rautio

e-postadress

harry.rautio@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

1 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

250 000,00

Prognos resterande år

750 000,00

Eventuella avvikelser

Projekteringen och förfrågningsunderlaget blev klart under 2019. Projektet med att byta ut armaturena kommer att fortsätta 2020. Osäkert om resterande klimatmedel på 750 000 kr kommer att räcka för 2020.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

Mottagna handlingar behöver justeras.

Övriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en giffri miljö. Den nya hållbara och energieffektiva belysningen består av en kombination av LED och metallhalogenarmaturer. I kombination med nya styrsystemet kommer den nya belysningen att generera upp till 300 % mer ljus med 70 % lägre energiförbrukning.