

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Farsta sim- och idrottshall

Åtgärdens start- och slutdatum

20200101 - 20201231

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

David Gäddman

e-postadress

david.gaddman@stocholm.se

tfn

08-50827051

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

39 150,00

Prognos resterande år

960 850,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

--

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Inga
