

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Eriksdalsbadet Belysning i entré, korridorer och omklädningsrum

Åtgärdens start- och slutdatum

2019/2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Rolf Forsman

e-postadress

rolf.forsman@stockholm.se

tfn

08-508 26 915

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 950 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 900 000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

120 000,00

Prognos resterande år

1 600 000,00

Eventuella avvikelser

Projektet blev senarelagt pga leveranstider gällande utvalda belysningsarmaturer, startmöte och byggmöte 1 år genomfört, etablering sker den 24 aug. Optioner har avropats(omkl./duschrum)men en problematik att få armaturer i tid utreds och skall godkännas av IDF

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

-

Övriga resultat eller effekter

Underhåll/reparation och byte av lysrör i gamla armaturer kommer att utgå då de nya armaturerna är av typen LED-belysning. Minskad elförbrukning med 4/5 per år.

Anteckningar: Thomas Andersson

2(2)