

Projekt avslutade 2017-2019 över 10 mnkr

Projektnr	Genomförandebeslut	Utfall	Avvikelse	% avvikelse	Benämning
70061	13 000 000	-11 181 426	1 818 574	14,0%	Skarpnäcks Gärd 1:1 - Bagarmossens BP upprustn
70073	11 500 000	-10 986 952	513 048	4,5%	Nidaros 2 - Husbybadet, ombyggnad klöreringssystem
70153	35 000 000	-44 096 528	-9 096 528	-26,0%	Futharken 3, Åkeshov, ej simhall
70187	40 000 000	-48 643 480	-8 643 480	-21,6%	Skansen 23, byte av glasfasader kulturhuset
70366	15 000 000	-11 568 746	3 431 254	22,9%	Spånga IP, ny ispist
71001	49 000 000	-48 069 107	930 893	1,9%	Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9
7500	140 000 000	-151 648 929	-11 648 929	-8,3%	Stadsgården 1 - Stadsmuseet ombyggnation
7530	26 500 000	-30 258 604	-3 758 604	-14,2%	Västberga 1:1 Nya Solberga BP, 2 kgräspl+omkbyggn
7554	17 000 000	-15 777 775	1 222 225	7,2%	Ålsten 1:1, Solviksbadet, Friskvårdscenter
7564	58 000 000	-88 516 107	-30 516 107	-52,6%	Grimsta 1:2, Grimsta IP, läktare o servicebyggnad
7749	30 000 000	-24 802 702	5 197 298	17,3%	Östermalms IP, kylanläggning & justering ispist
7589	115 000 000	-111 677 593	3 322 407	2,9%	Hjorthagen 1:13, byggn av Hjorthagshall
7642	48 000 000	-43 420 113	4 579 887	9,5%	Riddervikshallen, enkel idrottshall
7821	44 000 000	-37 274 500	6 725 500	15,3%	Zinket 2:1 - Grimstaskolan, enkel idrottshall
70005	70 000 000	-82 037 536	-12 037 536	-17,2%	Druvmusten 3, Stadsarkivet - bergrum
7705	50 000 000	-49 110 704	889 296	1,8%	Bredängs bad och idrottshall, upprustning
7767	13 000 000	-10 468 637	2 531 363	19,5%	Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan
7878	49 000 000	-45 559 867	3 440 133	7,0%	Grow smarter - Hus 8 (inom)
7615	80 000 000	-79 152 030	847 970	1,1%	Västberga 1:1, Mälärhöjdens IP, gymnastikhall
7769	54 500 000	-69 203 350	-14 703 350	-27,0%	Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll
7587	170 000 000	-149 272 536	20 727 464	12,2%	Solberga 2:1, Kämpetorpshallen
70593	10 000 000	-4 222 645	5 777 355	57,8%	Åkeshov Sol Tak 70217
78036	10 000 000	-10 701 947	-701 947	-7,0%	Kärtrorps IP Tärtlösning ovan befintlig ispist,tak.
70464	13 500 000	-7 458 984	6 041 016	44,7%	Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan Delfinansieras Boverket
7726	17 000 000	-8 348 651	8 651 349	50,9%	Örby 4:1,Högdalen Sol , fasad och fönster
7871	11 000 000	-9 340 012	1 659 988	15,1%	Olovslunds BP, 9-spels konstgräsplan
7772	37 000 000	-39 100 000	-2 100 000	-5,7%	Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen
Gubbängen					
70082	44 000 000	-20 233 516	23 766 484		Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap
	0	-40 811 001	-40 811 001		Gubbängens IP, konstgräs (ispist)
Total	44 000 000	-61 044 517	-17 044 517	-38,7%	
Åkeshov & Nälsta					
7326	398 000 000	-394 871 652			Futharken 3, ut-o tillbyggn Åkeshovs sim o idrott
	0	-41 843 349			Futharken 3 - Överdäckt Nälstabadet
Total	398 000 000	-436 715 001	-38 715 001	-9,7%	
TOTAL	1 669 000 000	-1 739 658 980	-70 658 980	-4,2%	

Total avvikelse mot genomförandebeslut
 Procentuell avvikelse mot genomförandebeslut

-70 658 980
-4,2%

Antal projekt totalt
 Antal projekt som överskridit budget

29
 11