

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslut. projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket)

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Spånga Bad och Idrottshall - Renovering av belysning i sporthall och gym

Åtgärdens start- och slutdatum

2019/2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Lars Nordin

e-postadress

lars.e.nordin@stockholm.se

tfn

08-508 27 003

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

474 000,00

Prognos resterande år

750 000,00

Eventuella avvikelser

Projektledare utsedd. >>Entreprenad utförd sommaren 2020. >>Avvaktar slutbesikt entreprenad.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ej möjligt att mäta ännu.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--

1(2)

,

ade

!).

ning av

2(2)

