

# T1, T2, VB

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avs redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

Klamparen 7 - Tekniska Nämndhuset - Installation av solceller

### Åtgärdens start- och slutdatum

2021-01-01 - 2022-12-31

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

### Kontaktuppgifter

Namn

Jenny Lindmark

e-postadress

[jenny.lindmark@stockholm.se](mailto:jenny.lindmark@stockholm.se)

tfn

08-508 269 13

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

1 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

2 500 000,00

Beviljat belopp (statligt)

### Utfall

0

### Prognos resterande år

1 000 000,00

Eventuella avvikelser

Prognos för 2021 behöver justeras ner till 1 mkr och budget för 2022 till 3,5 mkr. (Tidigare 1,5 mkr under 2021 och 3 mkr under 2022)

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Projektet är ej klart.

Eventuella avvikelser

Under 2021 uppdaterades kostnadskalkylen och tidigare ansökan justerades, det grund av ökade kostnader i projektet (tidigare budget 3,5 mkr).

Övriga resultat eller effekter

--

1(2)

del,

slutade projekt

ket).

natåtgärder som

ta gjordes på

2(2)

