

# T1, T2, VB

1(2)

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

Åkeshovs Idrottshall - byte belysn. mm i idrottshall

### Åtgärdens start- och slutdatum

2021-04-15 - 2021-12-01

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Fastighetskontoret

### Kontaktuppgifter

Namn Lars Nordin

e-postadress [lars.e.nordin@stockholm.se](mailto:lars.e.nordin@stockholm.se)

tfn 08-508 27 003

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering 1 500 000,00

Beviljat belopp (kommunalt) 1 100 000,00

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall** 871 200,00

**Prognos resterande år** 1 500 000,00

Eventuella avvikelser Projektet överlämnat till projektledare för planering av genomförande under sommaren 2021, förnärvarande pågår slutredovisning av projektet.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser Inga

Övriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en giffri miljö.