

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Husbybadet - Täckning av utsimningsbassäng

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-04-15 - 2021-12-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Lars Nordin

e-postadress lars.e.nordin@stockholm.se

tfn 08-508 27 003

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering 1 100 000,00

Beviljat belopp (kommunalt) 1 100 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 100 000,00

Prognos resterande år -

Eventuella avvikelser **Vi har beslutat att ej gå vidare med detta klimatinvesteringsprojekt då kostnad vida överskrider befintlig investeringsbudget som har redovisats av IDF.**

Bakgrund till beslut:
Projektet överlämnat till projektledare för planering av genomförande under sommaren 2021. Efter kontroll på plats & utredning med arkitekt har det konstaterats att en ny typ av täckning (inglasning av utomhusbassängen med öppningsbara väggpartier) kommer att bli mycket kostsam (6Msek).
Ett alternativ är att bygga en ny motsvarande befintlig täckning med en investeringskostnad på ca 0,5Msek detta alternativ bör även utredas om utförande / funktion uppfyller IDF kravställning på bassängtäckning.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

Inga

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en minskad uppvärmningskostnad av badhusets vatten.