



Projektnamn	<i>Husbyhallen- Trygghetsbelysning</i>
Geografisk plats för investering	<i>Edvard Griegsgången 15, Husby</i>
	 <p><i>Källa: Gogle maps</i></p>
Projektets mål och syfte	<i>Komplettering av befintlig fasadbelysning på fastighetens kortsidor samt översyn av övrig befintlig fasadbelysning.</i>

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Efter samtal med Thomas Persson samt Eric Dos Santos från Idrottsförvaltningen så beslutades att komplettera befintlig belysning med nya armaturer på de delar av fasaden som upplevdes som otrygga platser.</p> <p>I projektet ingick följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komplettering av ny fasadbelysning enligt anvisning (platsbesök) 2023-05-02. - Kabel mellan belysningspunkter förlägges i stålrör på fasad.  <p>Utförande enligt skiss från platsbesök / syn på plats 2023-05-02:</p> <p>Efter utförandet har FSK projektledare och IDF konstaterat att platsen upplevs som en tryggare miljö att vistas vid.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Nej.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Budgerade åtgärder: 400 000 kr Totalt utfall: 200 000 kr</p>

<p>Bilder före</p>	<p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>
<p>Bilder efter</p>	<p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p>