

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Eva Wretling

e-postadress

eva.wretling@stockholm.se

tfn

08-508 21 080

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

14 832 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

8 500 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

8 629 000,00

Prognos resterande år

6 203 000,00

Eventuella avvikelser

Felaktiga projekthandlingarna och ändrade förutsättningar gällande vattennivån i Långsjön har orsakat ökade kostnader för anläggning och byggprojektledning. Den totala investeringen omfattas även av ny belysning som bekostas med trygghetsmedel samt upprustning av parkfunktioner som bekostas med nycklade parkinvesteringsmedel. Nämnden söker även extra parkinvesteringsmedel i tertialrapport 2.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Då badet inte kunde färdigställas till badsäsongen, gjordes en tillfällig återställning av marken inför sommaren 2020, för att kunna hålla öppet för allmänheten. I september har arbetet med att färdigställa badet återupptagits. Långsjöbadet beräknas vara klart till vintern 2020.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--