

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klir.

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hägersten-Ålvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Linda Palo

e-postadress

linda.palo@stockholm.se

tfn

08-508 22 033

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

14 800 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

8 500 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

13 900 000,00

Prognos resterande år

900 000,00

Eventuella avvikelser

Felaktiga projekthandlingarna och ändrade förutsättningar gällande vattennivån i Långsjön har orsakat ökade kostnader för anläggning och byggprojektledning. Den totala investeringen omfattas även av ny belysning som bekostas med trygghetsmedel samt upprustning av parkfunktioner som bekostas med nycklade parkinvesteringsmedel. Nämnden har även beviljats extra parkinvesteringsmedel i tertialrapport 2. Projektet är till största delen klart, men anläggande av gräsytor och besiktning återstår och kommer att genomföras våren 2021.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

--

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--