

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

- Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
- Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering vid Bergtorpskärret med anläggning av öppet dagvattensystem

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Linda Palo

e-postadress

linda.palo@stockholm.se

tfn

08-508 22 033

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

19 500 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

15 400 000,00

Klimatinvesteringsmedel

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

18 900 000,00

Prognos resterande år

600 000,00

Eventuella avvikelser

Felaktiga projekthandlingar har medfört ökade kostnader för anläggning och byggprojektledning. Den totala investeringen omfattas även av belysning som bekostas med trygghetsmedel, samt upprustning av lekplats och skejtbana som bekostas med egna nycklade parkinvesteringsmedel. Nämnden sökte även extra parkinvesteringsmedel i tertialrapport 2-2020. Den största delen av anläggningen är klar och lekytorna har öppnats. Plantering av växter och träd i dagvattenplanteringen och etablering av gräsytona kan ske först våren 2021 och de delarna ska därefter besiktigas, innan hela parken kan öppnas och tas i drift.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

--

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--