


Projektname	<i>Utegym vid Mälarhöjdens IP</i>
Geografisk plats för investering	<i>Mälarhöjdens IP i Mälarhöjden</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Mälarhöjdens IP nyttjas främst av barn och ungdomar verksamma inom föreningslivet. Sedan tidigare har stadsdelsförvaltningen tillsammans med trafikkontoret anlagt en 65 meter belyst parkväg mellan Fruängen och idrottsplatsen. För att ytterligare förbättra tryggheten har förvaltningen anlagt ett utegym vid sekundärentren. Växtligheten har också beskurits för att öka siktlinjerna. Utegyppet fungerar som en målpunkt med besökare som vistas på platsen under ett träningspass. Slyröjningen har inneburit att platsen inte är attraktiv för droghandel.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektet syfte har uppnåtts, platsen har blivit mer befolkad och upplevs som tryggare.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Platsen för utegym har justerats ett 30-tal meter efter ansökan. Justeringen är gjord i samverkan med de inblandade förvaltningarna (stadsdelsförvaltningen + idrottsförvaltningen). Förändringen innebar att utegymmet nu helt och hållet är placerat på stadsdelsförvaltningens mark.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektet blev billigare än beräknat. Ursprunglig budget: 1,2 mnkr Slutlig kostnad: 801 000 kronor Ökade driftskostnad med: Ränta 22 428 kr/år- beräknat på 2,8% Avskrivning 53 400 kr/år – beräknat på 15 år <i>Summa 75 828 kr/år</i>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--