


Projektname	<i>Ängsmark vid Årstaängsvägen</i>
Geografisk plats för investering	<i>Årstaängsvägen, Liljeholmen</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Projektets mål var att öka överblicken och siktlinjerna vid platsen för att minska risken för återkommande bosättningar. På platsen behövdes all buskvegetation röjas bort och stubbfräsas för att förhindra återväxt. Marken iordningställdes sedan för att hysa örtartad lågväxt vegetation som nu sköts som ängsmark. Detta har gjort att platsen inte längre är attraktiv för bosättningar, då vegetationen inte längre skyddar mot insyn och platsen är överblickbar.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektets intentioner har uppfyllts, platsen är tryggare. De återkommande boplatserna har försvunnit.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ursprunglig budget 400 000 kr Utfall: 400 000 kr Ökade driftkostnader med: Ränta 11 200 kr/år – Beräknat på 2,8% Avskrivning 80 000 kr/år- Beräknat på 5 år <i>Summa 91 200 kr/år</i>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--