

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Byte av utomhusbelysning till LED-belysning vid fem parklekar inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde under 2019.

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-01-01 - 2019-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Solveig Nilsson

e-postadress

solveig.nilsson@stockholm.se

tfn

08-50804052

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

400000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

400000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

-

Prognos resterande år

400000,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Arbetet med byte av gamla armaturer för utomhusbelysning mot LED-belysning vid parklekarna Hässelängen, Ripvidet, Starbo, Stråket och Ådalen pågår. Syftet är att minska energiförbrukningen för utomhusbelysningen och därmed minska klimatpåverkan. Arbetet färdigställs under hösten 2019.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter