


| | |
|---|---|
| Projektnamn | <i>Trygghetsskapande åtgärder vid Grimsta motionsspår.</i> |
| Geografisk plats för investering | <i>Plats för start/mål vid Grimsta motionsspår inom Grimsta naturreservat, Grimsta 1:2,1, Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.</i> |
| | <p><i>Kartbild.</i></p>  |
| Projektets mål och syfte | <p>Syftet var att skapa förutsättningar för en välbefolkad, trygg, tillgänglig och upplevelserik miljö som kan öka den upplevda känslan av trygghet på platsen fler av dygnets timmar för invånare och besökare. Grimsta naturreservat har kontinuerligt många besökare i alla åldrar, trots detta så upplevs denna specifika start- och målpunkt vid motionsspåret som icke inbjudande, instängd, ödslig och otrygg.</p> |

Slutredovisning

| | |
|---|---|
| Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd | Förvaltningen har skapat en attraktiv mötesplats med nytt möblemang samt ett förnyat utomhusgym som är tillgängligt och anpassat för fler. Kompletterande belysning har tillförts och vegetation har avverkats för att öppna upp den täta vegetationen och skapa genomsiktighet. Den aktuella ytan har fått en ny utvidgad funktion med syfte att locka fler motionärer till platsen vilket leder till en positiv platsaktivering och en tryggare miljö under fler av dygnets timmar. |
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande | |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter | Tilldelade medel är förbrukade och det finns ingen avvikelse mot kalkylerade utgifter. |

| | |
|---------------------|---|
| Bilder före | <i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i> |
| Bilder efter | <i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i> |