


Projektname	<i>Platsaktivering Spånga by</i>
Geografisk plats för investering	<i>Holmingegränd 12, Tensta</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Nämnden ville göra en samlad satsning i Spånga by med syfte att stärka barn, unga och deras föräldrars möjligheter till en aktiv och omväxlande fritid. För att öka upplevelsen av förvaltningens engagemang och det faktiska arbete som görs för trygghet i stadsdelen är förslaget att bygga om en del av parken för att ge möjlighet till positiv social närvaro så att barnfamiljer och invånare ska vilja vara på platsen även på kvällen och därmed öka trygghetskänslan.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Platsen fick en ny minigolfbana plus nytt markmaterial i corkeen, en minitennisplan som asfalterades och fick nytt stängsel, ett slitet väderskydd togs bort, en studsatta reparerades och grusyta fick 3 st pingisbord och 5 st picknikbord.</p> <p>Med platsaktiveringen finns möjlighet för invånare att bruka platsen på flera sätt och under trygga förhållanden</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>En avvikelse var att den sista delen av projektet fick ombudgeteras, en kostnad på 90 0000, på grund av tidigt antågande av vinter som ledde att arbetet inte gick att utföra innan årets slut.</p> <p>På grund av fördyrande kostnader så behövde prioriteringar göras för vilka åtgärder som rymdes inom budget, däribland att det inte kom upp någon kompletterande belysning eller hinderbana.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Ansökt belopp 3 000 000 kr</p> <p>Använt belopp: 2 741 000 kr</p>

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

