

Tilläggsisolering av fönster

Uppföljning av klimatinvesteringsmedel

Namn på projekt:

Tilläggsisolering av fönster

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Norra innerstadens stadsdelsnämnd	Daniel Edenborgh
Epost:	Telefon:
Daniel.edenborgh@stockholm.se	0761242252

Datum för inlämnade

20250115

Ifylld rapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se

Innehåll

Innehåll	2
1 Övergripande, bakgrund och inriktning	3
1.1 Övergripande klimatmål	3
1.1.1 <i>Klimatåtgärdens övergripande mål.</i>	3
1.2 Bakgrund	3
1.3 Beskrivning av åtgärden	3
1.3.1 <i>Åtgärdens mål och syfte</i>	3
1.3.2 <i>Åtgärdens målgrupp</i>	3
1.3.3 <i>Åtgärdens projektorganisation</i>	3
1.3.4 <i>Avgränsning</i>	3
2 Styrdokument	4
3 Resultat	4
3.1 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta	4
4 Tidplan	4
5 Ekonomi	4
5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel	4

1 Övergripande, bakgrund och inriktning

1.1 Övergripande klimatmål

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

- minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi*
- bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek*

1.2 Bakgrund

Förskolan har problem med drag från fönster, kalla golv och vissa rum är för kalla att bedriva verksamhet i under vissa väderförhållanden utan värmefläktar.

1.3 Beskrivning av åtgärden

Fastighetsägaren kommer att renovera fönstren i fastigheten som inhyser förskolan Villagatan. Fastigheten har 340 stycken fönster. I samband med fönsterrenoveringen har förvaltningen erbjudits möjlighet att tilläggsisolera fönstren. Befintliga originalfönster från sekelskiftet har ett U-värde på ca 3.0. Efter renovering med installation av en isolerruta i hårdpolerat glas på inre fönsterbågen beräknas u-värdet bli ca 1.8.

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Förbättra inomhusklimat genom tilläggsisolering av fönster.

1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Barn och personal på förskolan Villagatan.

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Projektet är en del av fastighetsägaren Stockholmsshems större projekt där de renoverar fastighetens befintliga fönster. Stockholmshem är projektägare och projektledare.

1.3.4 Avgränsning

Kostnad för fönsterrenovering ingår inte i detta projekt. Ingår gör endast kostnader för inköp och montage av isolerglasruta på 340 fönster i samband med fönsterrenovering.

2 Styrdokument

Miljöprogram och klimathandlingsplan.

3 Resultat

3.1 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Målet är att energianvändningen minskar med 20820kr per år enligt energicentrums beräkningar. Energibesparingen bedöms minska ytterligare då det innan åtgärden används värmefläktar för att verksamhet ska kunna bedrivas i alla delar av lokalerna.

4 Tidplan

År	Aktiviteter
2024	Påbörja fönsterrenovering inklusive installation av isolerglasrutor på innerbågar.
2025	Slutförande av fönsterrenovering

5 Ekonomi

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan	400tkr
Varav egen medfinansiering	
Vara ev. extern medfinansiering (<i>Klimatklivet</i>)	
Varav ev. extern medfinansiering (<i>EU eller annat bidrag</i>)	
Godkänt bidrag ur CM	400tkr
Åtgärdens totala investering, utfall	0
Driftkostnads påverkan (+ -)	-20,8tkr

Stockholmshem har haft utmaningar med upphandling av entreprenör för projektet och var därför tvungna att skjuta upp genomförande av projektet från år 2024 till år 2025. Förvaltningen har ansökt om ombudgetering av tilldelade medel till år 2025.

Ifylld rapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se