

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Miljösmart ismaskin Vasaparken

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Norrmalms Stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Bo Höglund

e-postadress

bo.hoglund@stockholm.se

tfn

08-508 09 027

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

9 750 000,00 kr

Beviljat belopp (kommunalt)

6 500 000,00 kr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

6 200 000,00 kr

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Arbetet är något försenat pga Covid 19. Efter genomförd upphandling blev kostnaden för ismaskinen högre än prognostiserat i ansökan. Förvaltningen ansöker därför som tidigare aviserat om klimatinvesteringar för 2021 för resterande medel för att färdigställa projektet.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Återkommer när anläggningen är färdigbyggd och tagits i drift.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter