

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

1(2)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Miljösmart ismaskin Vasaparken - Kylentreprenad NORR 2020/123-2

Åtgärdens start- och slutdatum

2020 - 2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Norrmalms Stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Bo Höglund

e-postadress

bo.hoglund@stockholm.se

tfn

0850809027

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

10 150,00

Beviljat belopp (kommunalt)

10 150,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

6 500,00

Prognos resterande år

3 650,00

Eventuella avvikelser

Arbetet blev försenat pga Covid 19. Efter genomförd upphandling blev kostnaden för ismaskinen högre än prognostiserat i ansökan. Förvaltningen beviljades 2020 6500 tkr och 2021 3650 tkr klimatmedel i VP 2021. Projektet kommer fördigställas 2021 och vi kan ännu inte se några större avvikelser mot budget.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Återkommer när anläggningen är fördigbyggd och tagits i drift.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter