

# T1, T2, VB

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

ÖST 2021/46 Bilaga 4

1(2)

### Åtgärdens namn

Fördröjningsmagasin för dagvatten i Humlegården

### Åtgärdens start- och slutdatum

20200101-20211231

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

### Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Ekroth

e-postadress

[fredrik.ekroth@stockholm.se](mailto:fredrik.ekroth@stockholm.se)

tfn

08-508 09 307

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

3000000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

3000000,00

Beviljat belopp (statligt)

### Utfall

694000,00

### Prognos resterande år

7000000,00

Eventuella avvikelser

På grund av Covid -19 blev projektets start försenad då förvaltningen ville ta hjälp av skyfallsexperter från Köpenhamn vilka inte kunde resa till Sverige. Utredningsarbetet har behövt pågå hela året för att samla tillräckliga data gällande grundvattennivåer i parken som behövs för att ta fram skyfallsmodeller och som underlag för projektering. Inmatning av data för tillförlitliga flödessimuleringar i parken har varit tidskrävande. Projektbudgeten är hittills uppskattad och preciseras då projekterat åtgärdsförslag tagits fram. Beslut om åtgärdsprogram, uppskattad budget, fortsatt utredning och utförande under 2021 har tagits i Stadsdelsnämnden. För projektets utförande har ytterligare klimatinvesteringsmedel om 7,0 mnkr sökts för 2021.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

När projektet har slutförts kommer Humlegården att vara en fungerande del i stadens skyfallshantering inom det utpekade riskområdet kring Birger Jarlsgatan. Platsen runt Linnéstatyn kommer samtidigt att ta hand om normala regn på ett bättre sätt och på så vis vara torrare för parkbesökare.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter