

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga**Åtgärdens namn** LED-belysning**Åtgärdens start- och slutdatum** 2021-01-01 - 2021-12-31**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn Daniel Edenborgh

e-postadress daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn 08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering 600 000,00

Beviljat belopp (kommunalt) 600 000,00

Beviljat belopp (statligt) -

Utfall -**Prognos resterande år** 700 000,00

Eventuella avvikelser

Erhållna klimatinvesteringsmedel på 100 tkr för solcellsanläggning omfördelas till LED-belysning beroende på att fastighetsägaren Micasa under våren beslutat att inte tillåta hyresgäster att äga installationer på deras fastigheters tak.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det är för tidigt att se effekter.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,**Åtgärdens namn** Vitvaror**Åtgärdens start- och slutdatum** 2021-01-01 - 2021-12-31**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn Daniel Edenborgh

e-
postadress daniel.edenborgh@stockholm.se

08-508 422 52

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering	600 000,00
Beviljat belopp (kommunalt) Beviljat belopp (statligt)	600 000,00

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

151 000,00
449 000,00

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det är för tidigt att se effekter.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Åtgärdens namn

Skyfallslösning i Humlegården

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-01-01 - 2021-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-

daniel.edenborgh@stockholm.se

postadress

08-508 422 52

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

7 000 000,00
7 000 000,00

Beviljat belopp
(kommunalt) Beviljat
belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

258 965,00
6 741 035,00

Eventuella avvikelser

Utredningen för åtgärd av skyfalls åtgärd är utförd. Dock tvingas vi göra en direktupphandling av projektör för skyfallsmagasinet. Detta har fördröjt processen. Anläggning planeras i nuläget att ske under hösten 2021.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Utredningsarbetet påbörjades i april och har ännu inte medfört några effekter eller kostnader.

Eventuella avvikelser

Svårigheter i upphandlingsfasen har medfört att projektets start har förskjutits cirka tre månader.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--